Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Пролетарская специальная школа-интернат»
(ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат)

347544, Ростовская область Тел.(8-86374) 9-96-16, 9-67-56 тел/факс 9-96-16 г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11 **E-mail:** ski_proletarsk@rostobr.ru

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здание, о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната

В 2017 году, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2016-2018 годы, в ГКОУ РО Пролетарской школе-интернате проведен следующий комплекс работ по адаптации учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения:

1.Адаптация территории школы-интерната:

- произведена замена асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках;

• произведена установка тактильной мнемосхемы около входа на территорию;

• произведено обустройство пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием. По краям пешеходных дорожек установлены бортовые камни высотой 5см.

• смонтированы теневые навесы, в которых установили скамейки со спинками и подлокотниками и урны. При монтаже теневых навесов предусмотрено отсутствие перепадов высоты в местах примыкания поверхности пола теневого навеса к пешеходной дорожке. При установке скамеек предусмотрено свободное пространство для инвалидов на креслах колясках;

- установлены информационные пиктограммы по пути движения по территории.

2.Адаптация главного входа в здание школы-интерната:

- произведен монтаж входной площадки с лестницей и пандусом железобетонных. В верхней и нижней части пандуса предусмотрена свободная зона размерами не 1,5м.х1,5м.;
- произведена установка лестничных ограждений из трубы ВГП с поручнями с обеих сторон лестницы на высоте 900 мм., диаметр поручня 40 мм. Поручень имеет горизонтальное не травмирующее завершение на 300 мм. длиннее марша лестницы с прибавлением глубины одной ступени;
- произведена установка ограждений из трубы ВГП для пандуса с поручнями с обеих сторон пандуса в двух уровнях на высоте 700 и 900 мм., диаметр поручня не менее 40 мм. Поручень имеет горизонтальное не травмирующее завершение на 300 мм. длиннее марша пандуса;
- нанесена контрастная маркировка краевых ступеней лестницы по проступи, ширина контрастной полосы 100мм.;
- произведен монтаж навесов над входной площадкой;
- произведена замена дверного блока, таким образом, что ширина проема в свету составляет не менее 0,9 м. В дверных полотнах предусмотрены прозрачные смотровые панели. Обеспечена высота порогов в дверном проеме не более 0,014м. Установлены дверные ручки П-образного и нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Прозрачные полотна дверей контрастно маркированы. Дверные проемы контрастно маркированы;
- установлены доводчики с функцией задержки закрывания двери;
- установлены уличные светильники на входе;
- установлена информационная табличка об объекте из ПВХ 200х300 мм. дублированная шрифтом Брайля на стене с замковой стороны двери на высоте 1600 мм.

3.Адаптация путей движения внутри здания и целевых зон школы-интерната:

- произведена замена дверей по путям движения и в кабинетах и жилых комнатах таким образом, что ширина проема в свету составляет не менее 0,9 м. В дверных полотнах предусмотрены прозрачные смотровые панели. Обеспечена высота порогов в дверном проеме не более 0,014м. Установлены дверные ручки П-образного (по путям движения) и нажимного типа (в кабинетах и жилых комнатах), контрастные по отношению к полотну двери. Прозрачные полотна дверей контрастно маркированы. Дверные проемы контрастно маркированы;
- установлены информационные таблички с названиями кабинетов с замковой стороны двери на высоте 1600 мм.

4.Адаптация туалета школы-интерната:

- установлены смесители с локтевым управлением на умывальниках;
- установлены опорные поручни на высоте 850 мм. Край поручня выступает за край унитаза не менее чем на 100 мм.;
- при установке поручня около умывальника расстояние от края умывальника до поручня в горизонтальной плоскости составляет 40 мм. высота установки поручня – 750 мм.
- установлен аварийный светильник;
- произведен монтаж осветительных приборов;
- установлена кнопка вызова персонала на высоте 600 мм.;
- установлены информирующие обозначения.

Проведенные работы позволили сделать объект полностью доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, интеллекта, частично доступным для инвалидов с нарушениями зрения и для инвалидов на креслах-колясках.

Директор школы-интерната: Подписан цифровой подписью: Грачева Евгения Васильевна
DN: C=RU, OU=Директор, O=ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат, CN=Грачева Евгения Васильевна, E=ski_proletarsk@rostobr.ru
Основание: Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Расположение:
Дата: 2022.12.27 16:45:31+03'00' Е.В. Грачева